

## **Пояснительная записка**

### **к отчету о выполнении производственной программы АО «Анапа Водоканал» за 2018 год.**

В 2018г. на выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия АО «Анапа Водоканал» израсходовало средств на сумму 75625,3 тыс.руб., в том числе: по водоснабжению – 64220,0 тыс.руб., по водоотведению – 11405,3 тыс.руб.

По водоснабжению мероприятия выполнены в полном объеме:

1.1 Ремонт магистрального водопровода Ду-560мм вдоль автодороги Анапа – Керчь в районе моста р. Гостагайка, – план 1990,4 тыс.руб (0,175 км), факт – 1978,7 тыс.руб. (0,175 км), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Ремонт фасада и помещений в реагентном хозяйстве ОСВ, хут. Уташ - план – 13634,2 тыс.руб., факт – 13574,3 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.3 Ремонт водовода Ду=560 мм по Пионерскому проспекту от № 102 до б/о Волна, г. Анапа, протяженностью 0,86 км - план – 18782,3 тыс.руб. (0,86 км ), факт – 18634,7 тыс.руб. (0,868 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.15 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план – 23719,6 тыс.руб, факт – 28298,5 тыс.руб.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие – план 18,1 тыс.руб.(100 шт.), факт – 47,5 тыс.руб. (236шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Установка приборов учета на НС № 1, НС 3-го подъема, г. Анапа – план 270,1 тыс.руб., факт – 296,6 тыс.руб. , мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на в/з «Котлома»- скв. № 2, скв. № 14, в/з Анапский - скв. № 7 - план 201,2 тыс.руб., факт – 296,6 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

2.4 Ремонт водопровода Ду=400 мм от водозабора «Фадеево» до фермы в ст-це Гостагаевской, протяженностью 0,18 км: план – 1189,3 тыс.руб., факт – 1179,7 тыс.руб. (0,18 км), таким образом мероприятие было выполнено полностью;



3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть снизилась. Снижение данного показателя в 2018 г. до уровня 24% обусловлено внесением изменений в Жилищный кодекс РФ ( Федеральный закон от 03.04.2018 N 59-ФЗ) и постепенным переходом в связи с этим на прямые договора с жителями многоквартирных домов, а также с выставлением ранее потребленных объемов питьевой воды за период перехода некоторых многоквартирных домов от застройщика в управляющую компанию и при ее смене.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (подъем + очистка) , увеличивается с 2017 года по сравнению с 2016 годом, так как на очистных сооружениях водопровода с 2017 года по предписанию Ростехнадзора прекращена работа котельной с применением печного топлива, в результате объект отапливается электрическими котлами. В результате капитального ремонта здания реагентного хозяйства в 2018 году, система отопления в нем была изменена и установлен дополнительный котел.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды так как, не смотря на замену сетей, в 2018 году была запущенна в работу ПНС ст. Гостагаевской и для приведения качества подземных вод к требованиям СанПиН вода из реки Кубань дополнительно транспортируется для смешивания с водой подземного источника "Серебряный" и водозабора ст. Анапской.

По водоотведению мероприятия выполнены полностью:

1.1 Ремонт самотечных сетей канализации Ду=150 мм по ул. Горького, г. Анапа, протяженностью 0,6 км - план – 1304,8 тыс.руб., факт – 1378,2 тыс.руб (на участке канализационных сетей, протяженностью – 0,6км., выполнена ремонт самотечных сетей канализации), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план – 6732,5 тыс.руб., факт – 9565,0 тыс.руб, мероприятие было выполнено полностью;

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие – план 17,4 тыс.руб.(100шт.), факт –

25,8 тыс.руб.(184 шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Замена насосных агрегатов на КНС № 1 участка канализации и ОСК на менее энергоемкие – план 377,8 тыс.руб., факт – 436,3 тыс.руб. , мероприятие было выполнено полностью;

Производственная программа АО «Анапа Водоканал» выполнена в пределах установленных сумм, не смотря на то, что фактические расходы предприятия за 2018 г. больше запланированных по следующим статьям затрат:

- дополнительные затраты на аренду водовода на сумму 290,6 тыс.руб .;
- арендная плата за землю на сумму 154,7 тыс.руб
- расходы на ремонт на сумму 7386,9 тыс.руб

При этом, потребители недоплатили за услуги водоснабжения и водоотведения в 2018г. - 17 млн. руб.

Генеральный директор

АО «Анапа Водоканал»



Я.А. Царевский