

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы ОАО «Анапа Водоканал» за 2017 год.

В 2017г. на выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия ОАО «Анапа Водоканал» израсходовало средств на сумму 60413,9 тыс.руб., в том числе: по водоснабжению – 55294,1 тыс.руб., по водоотведению – 5119,2 тыс.руб.

По водоснабжению мероприятия выполнены в полном объеме:

1.1 Ремонт водопровода Ду=225 мм по ул. Садовой в с. Цибанобалка, протяженностью 0,25 км – план 830,9 тыс.руб (0,25 км), факт – 850,9 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,25 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Ремонт водопровода Ду=110 мм по ул. Набережной, ст-ца Анапская, протяженностью 0,2 км - план – 289,8 тыс.руб., факт – 283,7 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,2 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.3 Ремонт водопровода Ду=110 мм по ул. Гоголя от ул. Владимирской до ул. Краснодарской, г. Анапа, протяженностью 0,2 км - план – 1019,7 тыс.руб., факт – 1052,2 тыс.руб. (0,2 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.4 Ремонт водопровода Ду=160 мм по ул. Жолоба от ул. Советской до ул. Садовой, с. Супсех, протяженностью 1,0 км - план – 7563,0 тыс.руб., факт – 7897,4 тыс.руб. (1 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.5 Ремонт водопровода Ду=110 мм по ул. Ком-мунаров от ул. Новоселов до ул. Школьной, хут. Рассвет, протяженностью 0,35 км - план – 845,0 тыс.руб., факт – 851,9 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,35 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.6 Ремонт водопровода Ду=110 мм по ул. Дружбы от школы до ул. Свободы, с. Гай-Кодзор, протяженностью 0,3 км - план – 795,0 тыс.руб., факт – 839,9 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,3 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.7 Ремонт водопровода ПНС № 4, ул. Крылова, г. Анапа, протяженностью 0,2 км - план – 583,7 тыс.руб., факт – 603,0 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,3 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.8 Ремонт водопровода Ду=560 мм между Симферопольским шоссе и насосной станцией III подъема, протяженностью 0,6 км - план – 12908,8 тыс.руб., факт – 15030,1 тыс.руб. (произведены работы по ремонту 0,7 км.

водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.9 Ремонт кровли здания хлораторной на ОСВ хут. Уташ - план - 768,9 тыс.руб., факт - 720,8 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.10 Ремонт кровли механических мастерских с. Цибанобалка, ул. Садовая, 114 - план - 1571,5 тыс.руб., факт - 1474,6 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.11 Ремонт водопроводного ввода Ду=110 мм по ул. Астраханской, 4, г. Анапа - план - 275,8 тыс.руб., факт - 287,5 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.12 Ремонт водопроводного ввода Ду=110 мм по ул. Стаханова, 9, г. Анапа - план - 348 тыс.руб., факт - 351,2 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.13 Ремонт водопровода Ду=110 мм по ул. Северной, г. Анапа, протяженностью 0,16 км - план - 521,8 тыс.руб., факт - 600,5 тыс.руб., (произведены работы по ремонту 0,17 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.14 Ремонт водопровода Ду=315 мм по ул. Омелькова от ул. Ленина до ул. Владимирской, г. Анапа, протяженностью 0,63 км - план - 4384,5 тыс.руб., факт - 5009,9 тыс.руб., (произведены работы по ремонту 0,63 км. водопроводных сетей), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.15 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план - 22624,3 тыс.руб., факт - 18127,3 тыс.руб.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие - план 17,4 тыс.руб.(100 шт.), факт - 20,3 тыс.руб. (113шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Проведение энергетических обследований и паспортизация - план 567,5 тыс.руб., факт - 116,6 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Ремонт водопровода по ул. Набережной от ул. Солнечной до ул. Партизанской в ст-це Анапской, протяженностью 1,0 км: план - 1128,1 тыс.руб., факт - 1177,4 тыс.руб. (1,0 км), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

3.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть увеличилась в связи с количества отдыхающих и вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов высотной застройки (от 10 этажей до 16 этажей), что привело к повышению напора в сети и как следствие, к дополнительным потерям воды.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (подъем + очистка), увеличивается с 2017 года по сравнению с 2016 годом, так как на очистных сооружениях водопровода с 2017 года по предписанию Ростехнадзора прекращена работа котельной с применением печного топлива, в результате объект отапливается электрическими котлами.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды практически не изменяется, так как не смотря на замену сетей, для приведения качества подземных вод к требованиям СанПиН вода из реки Кубань дополнительно транспортируется для смешивания с водой подземного источника "Серебряный" и водозабора ст. Анапской.

По водоотведению мероприятия выполнены полностью:

1.1 Гидромеханическая прочистка самотечных сетей канализации Ду=200 мм по ул. Таманской, г. Анапа, протяженностью 0,6 км - план – 819,6 тыс.руб., факт – 662,7 тыс.руб (на участке канализационных сетей, протяженностью – 0,6км., выполнена гидромеханическая прочистка самотечных сетей канализации), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план – 6421,6 тыс.руб., факт – 4048,8 тыс.руб, мероприятие было выполнено полностью;

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие – план 17,4 тыс.руб.(100шт.), факт – 16,6 тыс.руб.(109 шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Проведение энергетических обследований и паспортизация – план 378,4 тыс.руб., факт – 79,4 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Замена насосных агрегатов на КНС №3, КНС № 14, КНС № 15 участка канализации на менее энергоемкие: план – 406,8 тыс.руб.(6 шт), факт – 375,4 тыс.руб. (6 шт), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

Производственная программа ОАО «Анапа Водоканал» выполнена в пределах установленных сумм, не смотря на то, что фактические расходы предприятия за 2017 г. больше запланированных по следующим статьям затрат:

- затраты на электроэнергию

С 01.01.2011г. цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) не подлежат государственному регулированию в полном (100%) объеме

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.

1999年12月24日

Qatar Airways Emirates

3057