



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНАПА ВОДОКАНАЛ»

353454, Россия
Краснодарский край,
город Анапа,
ул. Ленина, 125

ИНН 2301078639 КПП 230101001
Р/счет № 40702810047890002500
Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
Корр.сч.30101810400000000700 БИК 040349700

тел. ☎ 8 (86133) 4-50-47
факс. ☎ 8 (86133) 5-01-96
e-mail ✉ yodokanal.anapa@mail.ru
www.vodokanal.net

От 27 МАР 2020 № 1166
на № _____ от _____

Начальнику управления ЖКХ
Администрации муниципального
образования г.-к. Анапа
Григорян А.К


Уважаемый Армен Камоевич!

В целях реализации требований Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" АО «Анапа Водоканал» направляет Вам информацию о выполнении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2019 год с подтверждающими документами.

Генеральный директор

Я.А. Царевский

Исп. Заева Л.Н.
Тел. (86133) 3-04-42



ОТЧЕТ

о выполнении производственной программы АО «Анапа Водоканал»
за 2019 год .

Водоснабжение.

Раздел 1. Объем подачи воды за 2019 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2019 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	20354,5	20848,6
1.1	Из поверхностных источников	тыс. м3	18130,7	18386,1
1.2	Из подземных источников	тыс. м3	2223,8	2462,5
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	4,3	0
2.1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания»	тыс. м3	4,3	0
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	18130,7	18386,1
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	19123,1	19724,1
5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	19123,1	19724,1
6	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	6610,6	5800,2
7	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды	%	32,5	27,8
8	Объем реализации питьевой воды:	тыс. м3	13748,2	15048,4
8.1	По приборам учета	тыс. м3	13199,3	14630,5
8.2	По нормативам потребления	тыс. м3	548,9	417,9
9	Объем товаров и услуг, реализуемых АО «Анапа Водоканал» на территории муниципального образования город-курорт Анапа по категориям абонентов (всего), в том числе по потребителям:	тыс. м3	13748,2	15048,4
9.1	Населению	тыс. м3	9378,7	10242,3
9.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	793,4	821,1
9.3	Прочим потребителям	тыс. м3	3576,1	3985,0
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м3	0	0
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м3	0	0

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2019 год	
			План	Факт
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м3	0	0
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м3	0	0
12	Темп изменения потребления воды	%	0,298	0,417

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения			
1.1	Ремонт водопровода по ул. Трудящихся от ул. Горной до РЧВ на ул. Шаумяна, 100, с. Гайкодзор, протяженностью 0,5 км	2 218,5	2067,2	Выполнено 100%
1.2	Ремонт стального водовода на ПНД на ст-цу Благовещенскую от мелиоративной насосной станции в районе пос. Суворов-Черкесский до нефтяных резервуаров на въезде в ст-цу Благовещенскую, протяженностью 1,3 км	9 210,6	10167,8	Выполнено 100%
1.3	Ремонт участка стального водопровода на ПНД по проспекту Южному от ул. Светлой до ул. Черноморской, с. Витязево, протяженностью 0,6 км	4 193,7	4692,6	Выполнено 105%
1.4	Ремонт участка водопровода по ул. Лермонтова от ул. Октябрьской до ул. Трудящихся, ст-ца Гостагаевская, протяженностью 0,25 км	625,5	401,3	Выполнено 100%
1.5	Ремонт здания насосной станции первого подъема на водозаборе «Кубань»	2 648,7	2805,0	Выполнено 100%
1.6	Ремонт здания проходной на РЧВ с. Джигинка	986,4	1064,7	Выполнено 100%
1.7	Ремонт участка водопровода от ул. Кооперативной до дома № 3 по ул. Мира, хут. Красный, протяженностью 0,18 км	444,1	506,6	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1.8	Ремонт водопровода по ул. Молодежной от ул. Трудящихся до ул. Новостройки, с. Цибанобалка, протяженностью 0,14 км	607,7	467,5	Выполнено 100%
1.9	Ремонт стального напорного водовода на ПНД от ул. Горной в с. Супсех до РЧВ на ул. Светлой в с. Варваровка, протяженностью 2,0 км	5 843,4	6542,4	Выполнено 100%
1.10	Ремонт здания водопроводной насосной станции, с. Супсех, ул. Советская, 16	199,0	211,3	Выполнено 100%
1.11	Ремонт участка водопровода по ул. Спортивной от ул. Садовой до ул. Ленинградской, г. Анапа, протяженностью 0,3 км	890,4	770,2	Выполнено 100%
1.12	Ремонт участка водопровода по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Ивана Голубца, г. Анапа, протяженностью 0,5 км	4 791,2	5431,2	Выполнено 100%
1.13	Ремонт водопроводного ввода на ПНС, 12 микрорайон, 34, г. Анапа	421,6	469,9	Выполнено 100%
1.14	Ремонт водопроводного ввода на ПНС, ул. Шевченко, 1, г. Анапа	637,9	414,9	Выполнено 100%
1.15	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	19 473,1	30400,4	Выполнено 100%
1.16	Итого	53 191,8	66413,0	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
2.1	Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные)	62,4	66,5	Выполнено 100%
2.2	Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на ПНС г. Анапа	236,0	359,4	Выполнено 100%
2.3.	Замена сетей водопровода, в том числе:			
2.3.1	Замена чугунного участка водопровода на ПНД по ул. Чапаева от ул. Советской до ул. Садовой, с. Супсех, протяженностью 0,95 км	3 201,4	3610,5	Выполнено 100%
	В том числе по снижению потерь воды при транспортировке:			
	Замена чугунного участка водопровода на ПНД по ул. Чапаева от ул. Советской до ул. Садовой, с. Супсех, протяженностью 0,95 км			
	Всего по мероприятиям	56691,6	70449,4	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2019 год: план - 464135,4 тыс.руб., факт – 508330,0тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,48	23,71
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,489	0,553
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	0, 295	0,268

Водоотведение

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод за 2018 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2019 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	9731,4	11263,3
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	9731,4	11263,3
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по	тыс. м3	0	0
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и	тыс. м3	0	0
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. м3	0	0
5.2	Объем реализации товаров и услуг по	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. м3	0	0
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. м3	0	0
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	0	0
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м3	0	0
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м3	0	0
5.3.2	От собственных абонентов	тыс. м3	9731,4	11263,3
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс. м3	5140,1	6258,5
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс. м3	541,8	356,5
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс. м3	681,7	696,0

5.3.2.4	Прочие потребители	тыс. м3	3367,8	3952,3
6	Объем неорганизованного притока сточных	тыс. м3	0	0
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м3	1755	1309
8	Темп изменения объема отводимых сточных	%	-0,202	0,822

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения			
1.1	Ремонт здания насосной станции очищенных сточных вод на ОСК г. Анапы	4 217,9	3719,0	Выполнено 100%
1.2	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	4 349,4	15956,0	Выполнено 100%
1.3	Итого	8 567,3	19675,0	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
	Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные)	41,6	25,9	Выполнено 100%
	Установка частотно-регулируемых приводов	136,8	63,0	Выполнено 100%
	Всего по мероприятиям	8745,7	19763,9	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2019 год: план - 228517,0 тыс.руб., факт – 265684,0 тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели очистки сточных вод		
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные	0	0

	общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,584	0,528
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,351	0,316

Генеральный директор
АО «Анапа Водоканал»



Я.А. Царевский

Пояснительная записка

к отчету о выполнении производственной программы АО «Анапа Водоканал» за 2019 год.

В 2019г. на выполнение плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия АО «Анапа Водоканал» израсходовало средств на сумму 90213,3 тыс.руб., в том числе: по водоснабжению – 70449,4 тыс.руб., по водоотведению – 19763,9 тыс.руб.

По водоснабжению мероприятия выполнены в полном объеме:

1.1 Ремонт водопровода по ул. Трудящихся от ул. Горной до РЧВ на ул. Шаумяна, 100, с. Гайкодзор – план 2211,5 тыс.руб (0,5 км), факт – 2067,2 тыс.руб. (0,5 км), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Ремонт стального водовода на ПНД на ст-цу Благовещенскую от мелиоративной насосной станции в районе пос. Суворов-Черкесский до нефтяных резервуаров на въезде в ст-цу Благовещенскую - план – 9210,6 тыс.руб. (1,3 км), факт – 10167,8 тыс.руб.(1,3 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.3 Ремонт участка стального водопровода на ПНД по проспекту Южному от ул. Светлой до ул. Черноморской, с. Витязево - план – 4193,7 тыс.руб. (0,6 км), факт – 4692,6 тыс.руб. (0,6 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.4 Ремонт участка водопровода по ул. Лермонтова от ул. Октябрьской до ул. Трудящихся, ст-ца Гостагаевская - план – 625,5 тыс.руб. (0,25 км), факт – 401,3 тыс.руб. (0,25 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.5 Ремонт здания насосной станции первого подъема на водозаборе «Кубань» - план – 2648,7 тыс.руб., факт – 2805,0 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.6 Ремонт здания проходной на РЧВ с. Джигинка - план – 986,4 тыс.руб., факт – 1064,7 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.7 Ремонт участка водопровода от ул. Кооперативной до дома № 3 по ул. Мира, хут. Красный - план – 444,1 тыс.руб.(0,18 км), факт – 506,6 тыс.руб. (0,18 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.8 Ремонт водопровода по ул. Молодежной от ул. Трудящихся до ул. Новостройки, с. Цибанобалка - план – 607,7 тыс.руб.(0,14 км), факт – 467,5 тыс.руб. (0,14 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.9 Ремонт стального напорного водовода на ПНД от ул. Горной в с. Супсех до РЧВ на ул. Светлой в с. Варваровка - план – 5843,4 тыс.руб.(2 км), факт – 6542,4 тыс.руб. (на участке сетей, протяженностью – 2,0км., выполнен ремонт сетей водоснабжения), мероприятие было выполнено полностью;

1.10 Ремонт здания водопроводной насосной станции, с. Супсех, ул. Советская,16 - план – 199,0 тыс.руб, факт – 211,3 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.11 Ремонт участка водопровода по ул. Спортивной от ул. Садовой до ул. Ленинградской, г. Анапа - план – 890,4 тыс.руб.(0,3 км), факт – 770,2 тыс.руб. (0,34 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.12 Ремонт участка водопровода по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Ивана Голубца, г. Анапа - план – 4791,2 тыс.руб.(0,5 км), факт – 5431,2 тыс.руб. (0,54 км), мероприятие было выполнено полностью;

1.13 Ремонт водопроводного ввода на ПНС, 12 микрорайон, 34, г. Анапа - план – 421,6 тыс.руб., факт – 469,9 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.14 Ремонт водопроводного ввода на ПНС, ул. Шевченко, 1, г. Анапа – 637,9 тыс.руб., факт – 414,9 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

1.15 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план – 19473,1 тыс.руб, факт – 30400,4 тыс.руб.

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные) – план 62,4 тыс.руб.(150 шт.), факт – 66,5 тыс.руб. (235шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на ПНС г. Анапа - план 236,0 тыс.руб., факт – 359,4 тыс.руб., мероприятие было выполнено полностью;

2.3 Замена чугунного участка водопровода на ПНД по ул. Чапаева от ул. Советской до ул. Садовой, с. Супсех план – 3201,4 тыс.руб. (0,95 км) , факт – 3610,5 тыс.руб. (0,95 км), таким образом мероприятие было выполнено полностью;

3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения:

3.1 Показатели качества питьевой воды

3.1.1 Количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составило – 0 шт. Таким образом, доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составило 0 %.

3.1.2 Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составило – 0 шт. Таким образом, доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды составила – 0 %.

3.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

На сетях водопровода АО «Анапа Водоканал» не было аварий в 2019 году.

3.3 Показатели эффективности использования ресурсов

3.3.1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть снизилась. Снижение данного показателя в 2019 г. до уровня 23,7% обусловлено внесением изменений в Жилищный кодекс РФ (Федеральный закон от 03.04.2018 N 59-ФЗ) и постепенным переходом в связи с этим на прямые договора с жителями многоквартирных домов, а также с выставлением ранее потребленных объемов питьевой воды за период перехода некоторых многоквартирных домов от застройщика в управляющую компанию и при ее смене.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (подъем + очистка) , увеличился в связи с передачей АО «Анапа Водоканал» объектов водоснабжения п. Сукко по договору аренды с 1 марта 2019 года.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды снизился в связи с установкой

более экономичного насосного оборудования на насосных станциях АО «Анапа Водоканал».

По водоотведению мероприятия выполнены полностью:

1.1 Ремонт здания насосной станции очищенных сточных вод на ОСК г. Анапы - план – 4217,9 тыс.руб., факт – 3719,0 тыс.руб, мероприятие было выполнено полностью;

1.2 Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений - план – 4349,4 тыс.руб., факт – 15956,0 тыс.руб, мероприятие было выполнено полностью;

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

2.1 Замена ламп на энергосберегающие (светодиодные)– план 41,6 тыс.руб.(100шт.), факт – 25,9 тыс.руб.(120^v шт.), мероприятие было выполнено полностью;

2.2 Установка частотно-регулируемых приводов – план 136,8 тыс.руб., факт – 63,0 тыс.руб. , мероприятие было выполнено полностью;

Производственная программа АО «Анапа Водоканал» выполнена в полном объеме, не смотря на то, что фактические расходы предприятия за 2019 г. больше запланированных в связи с:

- передачей в аренду предприятию с 28.02.2019г. объектов водоснабжения и водоотведения с. Сукко (затраты на содержание составили 23421,8 тыс. руб.),
- передачей в аренду сетей водопровода и канализации (сумма аренды составила 984 тыс. руб.),

- увеличением суммы расходов на ремонт объектов предприятия (на сумму 24770 тыс. руб.).

При этом, потребители недоплатили за услуги водоснабжения и водоотведения в 2019 г. - 23 млн. руб.



Я.А. Царевский