

ОТЧЕТ

о выполнении производственной программы АО «Анапа Водоканал»
за 2018 год .

Водоснабжение.

Раздел 1. Объем подачи воды за 2018 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2018 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Объем поднятой воды (всего), в том числе:	тыс. м3	19 031,6	20125,9
1.1	Из поверхностных источников	тыс. м3	16 840,9	17778,7
1.2	Из подземных источников	тыс. м3	2 190,7	2347,2
2	Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам	тыс. м3	350,6	10,2
2.1	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания»	тыс. м3	350,6	10,2
3	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	16 840,9	17778,7
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	18 203,9	19001,9
5	Объем питьевой воды, поданной в сеть	тыс. м3	18 203,9	19001,9
6	Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды	тыс. м3	5 989,1	5690,9
7	Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды	%	30,7	28,3
8	Объем реализации питьевой воды:	тыс. м3	13 393,1	14445,2
8.1	По приборам учета	тыс. м3	13 094,6	13966,8
8.2	По нормативам потребления	тыс. м3	298,5	478,4
9	Объем товаров и услуг, реализуемых АО «Анапа Водоканал» на территории муниципального образования город-курорт Анапа по категориям абонентов (всего), в том числе по потребителям:	тыс. м3	13 393,1	14445,2
9.1	Населению	тыс. м3	8 526,8	9888,4
9.2	Бюджетным потребителям	тыс. м3	863,6	810,3
9.3	Прочим потребителям	тыс. м3	4 002,7	3746,5
10	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. м3	0	0
10.1	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов	тыс. м3	0	0

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2018 год	
			План	Факт
10.2	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения	тыс. м3	0	0
11	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. м3	-110,0	-52,3
12	Темп изменения потребления воды	%	0	5,2

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества питьевой воды и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения			
1.1	Ремонт магистрального водопровода Ду-560мм вдоль автодороги Анапа – Керчь в районе моста р. Гостагайка, общей протяженностью 0,175 км	1990,4	1978,7	Выполнено 100%
1.2	Ремонт фасада и помещений в реагентном хозяйстве ОСВ, хут. Уташ	13634,2	13574,3	Выполнено 100%
1.3	Ремонт водовода Ду=560 мм по Пионерскому проспекту от № 102 до б/о Волна, г. Анапа, протяженностью 0,86 км	18782,3	18634,7	Выполнено 105%
1.15	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	23719,6	28298,5	Выполнено 100%
1.16	Итого	58126,5	62486,2	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
2.1	Замена ламп на энергосберегающие	18,1	47,5	Выполнено 100%
2.2	Установка приборов учета на НС № 1, НС 3-го подъема, г. Анапа	270,1	296,6	Выполнено 100%
2.3.	Замена насосных агрегатов на менее энергоемкие на в/з «Котлома»- скв. № 2, скв. № 14, в/з Анапский - скв. № 7	201,2	210,1	Выполнено 100%
2.4.	Замена сетей водопровода, в том числе:			

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
2.4.1	Ремонт водопровода Ду=400 мм от водозабора «Фадеево» до фермы в ст-це Гостагаевской, протяженностью 0,18 км	1189,3	1179,6	Выполнено 100%
	В том числе по снижению потерь воды при транспортировке:			
	Ремонт водопровода Ду=400 мм от водозабора «Фадеево» до фермы в ст-це Гостагаевской, протяженностью 0,18 км			
	Всего по мероприятиям	59805,2	64220,0	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2018 год: план - 438482,7 тыс.руб., факт – 471856,5тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели качества питьевой воды		
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	1,18
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	1,52
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения		
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0,001

3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	26,48	23,98
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,489	0,554
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м	0,295	0,314

Водоотведение

Раздел 1. Объем принимаемых сточных вод за 2018 год

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Величина показателя за 2018 год	
			План	Факт
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных сточных вод	тыс. м3	9716,3	10407,3
2	Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения	тыс. м3	9716,3	10407,3
3	Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по	тыс. м3	0	0
4	Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и	тыс. м3	0	10407,3
5	Объем реализации товаров и услуг (всего), в	тыс. м3	9716,3	10407,3
5.1	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс. м3	9716,3	0
5.1.1	В пределах норматива по объему	тыс. м3	9716,3	10407,3
5.1.2	Сверх норматива по объему	тыс. м3	0	0
5.2	Объем реализации товаров и услуг по	тыс. м3	9716,3	10407,3
5.2.1	Жидких бытовых отходов	тыс. м3	0	0
5.2.2	Поверхностных сточных вод	тыс. м3	0	0
5.2.3	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	9716,3	10407,3

5.2.4	Сточных вод, отводимых от абонентов, в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков и нормативы допустимых сбросов	тыс. м3	0	0
5.2.5	Сточные воды, отводимые от прочих абонентов	тыс. м3	0	0
5.3	Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей	тыс. м3	9716,3	10407,3
5.3.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс. м3	0	0
5.3.2	От собственных абонентов	тыс. м3	9716,3	10407,3
5.3.2.1	Население по приборам учета	тыс. м3	5079,6	5792,2
5.3.2.2	Население по нормативам потребления	тыс. м3	292,4	397,9
5.3.2.3	Бюджетные потребители	тыс. м3	718,1	646,8
5.3.2.4	Прочие потребители	тыс. м3	3 626,2	3570,4
6	Объем неорганизованного притока сточных	тыс. м3	0	0
7	Объем обезвоженного осадка сточных вод	тыс. м3	1 875	2019
8	Темп изменения объема отводимых сточных	%	1,013	6,2

Раздел 2. Реализация плана мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	План, тыс.руб	Факт тыс.руб	Выполнение
1	2	3	4	5
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения			
1.1	Ремонт самотечных сетей канализации Ду=150 мм по ул. Горького, г. Анапа, протяженностью 0,6 км	1 304,8	1378,2	Выполнено 100%
1.2	Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений	6 732,5	9565,0	Выполнено 100%
1.3	Итого	8037,3	10943,2	Выполнено 100%
2.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
	Замена ламп на энергосберегающие	18,1	25,8	Выполнено 100%
	Замена насосных агрегатов на КНС № 1 участка канализации и ОСК на менее энергоемкие	377,8	436,3	Выполнено 100%
	Всего по мероприятиям	8433,2	11405,3	

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2018 год: план - 221194,9 тыс.руб., факт – 246504,6 тыс.руб.

Раздел 4. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значения показателей	
		Плановые	Фактические
1	2	3	4
1.	Показатели очистки сточных вод		
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, %	0	0
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения		
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0
3.	Показатели эффективности использования ресурсов		
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,424	0,56
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м ³	0,263	0,285

Генеральный директор
АО «Анапа Водоканал»



Я.А. Царевский